




Municipalidad Provincial de
HUANCAYO
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

CARGO



MEMORANDO N° 533 -2019-MPH/GA-SGA

A : CPC Evelyn Katherin Rios Cervantes
SUB GERENCIA DE TESORERIA

ASUNTO : Aplicación de penalidad por atraso de entrega

REF. : Informe N° 220 -2019-MPH/GA/SGA-ADQ

FECHA : Huancayo, 30 de Octubre del 2019

Mediante el presente me dirijo a usted, y en atención al documento de la referencia, derivo adjunto el informe del Responsable de Adquisiciones de la Sub Gerencia de Abastecimiento a fin de aplicar la penalidad al proveedor por atraso de entrega de la Orden de Servicio N° 1013 señalada en cada informe adjunto.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO
CPC. Liz Fiorella Asparren Pérez
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO	
REG. DOC.	03798437
REG. EXP.	02596031

Adjunto: lo indicado en 05 folios
C.c.
Archivo
SGA/LFAP/evac



5099
RECIBIDO
30 OCT 2019
PLA 225
05

INFORME N° 220 -2019-MPH/GA/SGA-ADO

A : CPC. ASPARREN PEREZ LIZ FIORELA
Sub Gerente de Abastecimiento.

ASUNTO : Aplicación de penalidad

REFERENCIA : ORDEN DE SERVICIO N° 731-2019 ratificado mediante orden 1013-2019 para efectos de pago

FECHA : Huancayo, 29 de octubre de 2019

A través del presente me dirijo a Ud. y en cumplimiento al documento de la referencia se informa lo siguiente:

I. ANTECEDENTES Y ANÁLISIS:

<u>PEDIDO DE SERVICIO</u>	N° 01353-2019
<u>ÁREA USUARIA</u>	OBRA : CREACIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL JR LOS GUINDALES TRAMO AV. ALAMEDA DE LAS FLORES JR LOS NOGALES. JR LOS SAUCES DE LA URB. LEANDRO LORA REVOLLAR DISTRITO DE HUANCAYO JUNIN"
<u>N° DE ORDEN DE SERVICIO Y FECHA DE EMISIÓN</u>	ORDEN DE SERVICIO 731-2019 RATIFICADO MEDIANTE ORDEN 1013-2019 PARA EFECTOS DE PAGO
<u>PROVEEDOR - CONTRATISTA</u>	I & C SKALA S.A.C.
<u>DESCRIPCIÓN</u>	SERVICIO DE ALQUILER DE EXCAVADORA HIDRAULICA
<u>MONTO DE LA ORDEN o del ítem que debió entregar (primera entrega)</u>	S/. 15400. Soles
<u>PLAZO DE ENTREGA</u>	05 días calendarios.
<u>FECHA DE RECEPCIÓN DE LA ORDEN</u>	22-07-2019
<u>FECHA DE INICIO</u> <u>FECHA MÁXIMA DE CULMINACION</u>	23.07.2019 27.07.2019
<u>FECHA DE CULMINACIÓN DEL SERVICIO</u>	12.08.2019
<u>DÍAS DE RETRASO</u>	Por lo que existe dieciseis(16)) días calendarios de retraso.