

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2016

**II TALLER: DIAGNÓSTICO, IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y CRITERIOS DE
PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS**

Fecha: 28 de abril de 2014

Lugar: Instituto de la Juventud y Cultura (Calle Real N° 103)

OBJETIVOS:

- Socializar el Plan de Desarrollo Provincial Concertado: 2013-2021/Huancayo hacia el 2021, la Línea Base, indicadores y metas.
- Identificar problemas y resultados para lograr mejoras en la población, a fin de asignar recursos de forma adecuada.
- Concertar sobre los criterios de priorización de proyectos de acuerdo a los ejes de desarrollo del PDPC.


- 8:30 a.m. Inscripción de Agentes Participantes**
- 9:00 a.m. Inauguración del evento**
Abog. Alcides Chamorro Balvín
Alcalde de la provincia de Huancayo.
- 9.10 a.m. Rendición de Cuentas del Presupuesto Participativo 2014 (Acuerdos y
Compromisos)**
Gerencia de Obras Públicas – Planeamiento y Presupuesto
- 9.50 a.m. Informe del Comité de Vigilancia 2014**
- 10.00 a.m. Exposición: “Visión y Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo
Provincial Concertado: 2013-2021/ Huancayo hacia el 2021”**
Econ. Verónica García Tovar
Subgerente de Programación e Inversiones
- 10.15 a.m. Organización de grupos para el desarrollo del II Taller**
Taller de “Identificación y Priorización de Problemas y Resultados”
- Criterios de Priorización de Proyectos.
- 11.45 a.m. Refrigerio**
- 12.00 m. Presentación de problemas y resultados identificados en el desarrollo de
los talleres y Criterios de Priorización de Proyectos - Plenaria.**
- 13:00 p.m. Entrega de Formato para presentación de Proyectos y Convocatoria para
el III Taller y Firma de acta.**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

PROYECTOS EJECUTADOS AÑO - 2014

EN CUMPLIMIENTO A PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014: PRESUPUESTO PROGRAMADO Y EJECUTADO EN PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS.	
PRESUPUESTO TOTAL(PIA)	S/. 14,081,820
PRESUPUESTO MODIFICADO	S/. 16,251,526
PRESUPUESTO EJECUTADO(2014) *	S/. 13,670,528

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014: PRESUPUESTO EJECUTADO EN OBRAS Y APORTE DE VECINOS

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL APERTURA	ASIGNADO	EJECUTADO	APORTE DE VECINOS	APORTE DE VECINOS
14,081,820	16,251,526	13,670,528	1,647,257	12%

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014: PROYECTOS PRIORIZADOS, EJECUTADOS, EN EJECUCION Y SIN EJECUCION.

PROYECTOS	CONCLUIDOS	EN EJECUCION	SIN EJECUCION	TOTAL
PROYECTOS INELUDIBLES	7	2	3	12
PROYECTOS PRIORIZADOS NIVEL PROVINCIAL	2	1	3	6
PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL DISTRITAL	1	3	5	9
TOTAL	10	6	11	27
%	37	22	41	100

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

PROYECTOS EJECUTADOS AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO A PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Item	OBRA	Código SINIP	Expediente Técnico	PIA-2015	Compromiso financiamiento de vecinos (35%)	Montos aportado por los vecinos	OBSERVACION
PROYECTOS INELUDIBLES							
1	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. JOSÉ GÁLVEZ TRAMO: RIO FLORIDO - AV. OCOPILLA, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO	199933	2,840,822.00	1,000,000	1,344,287.70	191,840.00	CONCLUIDO
2	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB SECTORES 13, 14 Y 21 DEL BARRIO SAN CARLOS, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	95326	11,590,226.00	1,000,000	1,352,193.03	673,138.17	Continúa la ejecución el 2015
3	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA LE. NUESTRA SEÑORA DE COCHARCAS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	248375	6,464,363.00	500,000	—	—	Concluido (2015)
4	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. MANUEL ESCOBZA TRAMO: RIO CHILCA - JR. TAHUANTINSUYO DEL SECTOR OCOPILLA, DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO	113487	1,313,250.42	500,000	459,637.65	27,188.90	CONCLUIDO
5	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS DEL CITY TOUR WANKA (TORRE TORRE, PARQUE CONSTITUCIÓN, PARQUE IDENTIDAD, CERBITO LIBERTAD) HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	84337	9,561,957.00	100,000	El expediente técnico se encuentra concluido al 100%. Observado por la U.E. PLAN COPESCO. La MPH está levantando las observaciones. Debe financiar MINCETUR.		
6	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LA VICTORIA (TRAMO AV. PALLAN - RIO SHULLCAS) AV. 2 DE MAYO (TRAMO RIO SHULLCAS - AV. 31 DE OCTUBRE), DISTRITO DE HUANCAYO Y DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	181109	3,734,375.90	600,000	1,307,931.57	32,561.54	Continúa la ejecución el 2015

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO							
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS							
Item	OBRA	Código SNIP	Expediente Técnico	PIA 2015	Compromiso financiamiento de vecinos 35%	Monto aportado por los vecinos	OBSERVACION
7	MEJORAMIENTO VIAL DE LA AV. 9 DE OCTUBRE, TRAMO AV. MARISCAL CASTILLA - AV. UNIVERSITARIA EN EL ANEXO DE SAÑOS CHICO, HUANCAYO	96978	2,980,825.74	500,000	596,165.15	23,138.20	CONCLUIDO
8	FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO	84359	7,990,724.59	500,000	---	---	CONCLUIDO
9	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE: AV. CENTENARIO TRAMO FRANCISCO SOLANO A JOSE OLIVERA, CALLE JOSE GAIVAZ CUADRAS 1, 2, 3, Y 4, DE LA JUNTA VECINAL DE PICHCUS, HUANCAYO.	126036	2,747,846.00	600,000	961,746.10	157,013.12	CONCLUIDO
10	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA RESIDENCIAL EL BOSQUE-PALIAN DEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO	151149	2,002,130.00	600,000	700,745.50	243,002.50	CONCLUIDO
11	CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO LA ESPERANZA DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO	61677	3,704,955.00	500,000	El terreno no cuenta con saneamiento fisico legal.		
12	CREACION DE LA PLAZA CIVICA EN EL SECTOR CAL. CHORRILLOS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	249717	1,950,677.18	300,000	No se inicio porque el monto asignado no alcanza para ejecutar un solo componente del proyecto.		

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO							
GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS							
Item	OBRA	Código SNIP	Expediente Técnico	PIA 2015	Compromiso financiamiento de vecinos 35%	Monto aportado por los vecinos	OBSERVACION
PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL DE PROVINCIA							
1	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. SAN AGUSTIN Y AV. FRANCISCA DE LA CALLE TRAMO AV. SAN CARLOS- PROG. TRUJILLO, DISTRITO DE HUANCAYO Y EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO	254816	2,996,808.00	1,000,000	448,821.3	0.00	Concluido año 2015
2	MEJORAMIENTO VIAL PROLONGACION TRUJILLO, TRAMO JR. AMAUTA - CAMINO A AZA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO	87619	3,447,698.06	1,000,000	517,154.17	196,307.25	CONCLUIDO
3	MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA - AV. 9 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNIN (Tramo: Río Chilca - Av. Leoncio Prado)	183145	3,424,486.00	481,820	168,637.00	75,708.45	Continúa la ejecución el 2015
4	CONSTRUCCION DE LA AV. CATALINA HUANCA TRAMO JR. ICA ANTIGUA - AV. LEONCIO PRADO, DISTRITO DE HUANCAYO, DISTRITO DE CHILCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	218387	5,070,960.27	1,000,000	No se inicio por la negativa de los vecinos al pase de la via, se espera la modificación en el PDU del trazo de via.		
5	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. 31376 DEL CENTRO POBLADO LIBERTAD DE OCCORO, DISTRITO DE PARIAHUANCA, HUANCAYO - JUNIN	248669	1,344,069.47	100,000	No se inicio porque el presupuesto asignado no alcanza.		
6	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCAANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHICHE, DISTRITO DE CHICHE - HUANCAYO - JUNIN	195275	1,504,953.00	100,000	Se ejecuto el levantamiento topografico, no se continúa con el expediente técnico porque la MD Chiche no realiza los trámites ante la OPI de Yanacancha para el cambio de UE.		

Item	OBRA	Código SNIP	Expediente Técnico	PIA 2015	Compromiso financiamiento de vecinos 35%	Monto que los vecinos aportado	OBSERVACION
PROYECTOS PRIORIZADOS A NIVEL DISTRITO DE HUANCAYO							
	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES LOS SALICES, LOS NOGALES, LOS FRESNOS, LOS QUINUALES Y PSIE. LOS SALAMOS, CONJUNTO HABITACIONAL RAMIRO PRIALE, HUANCAYO.	50705	1,452,554.88	1000,000	508,393.90	10520.00	Continúa la ejecución el 2015
	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. JOSE OLIVERA TRAMO AV. OCCOPILLA - RIO CHILCA, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	106893	1,018,721.21	500,000	246,054.87	16,729.09	CONCLUIDO
	MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ DE MAYOLO - AV. LEANDRA TORRES, DISTRITO DE HUANCAYO.	248280	4,814,647.00	500,000	---	---	Continúa la ejecución el 2015
	INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA AV. ORION TRAMO JR. BOREAL - AV. CIRCUNVALACION, JR. NISPERO TRAMO AV. CIRCUNVALACION - PSIE LAS RETANAS Y JR. GALANJA TRAMO JR. ALBA - AV. ORION EN LA COOPERATIVA DE VIVIENDA SANTA ISABEL.	218314	1,367,407.00	500,000	---	---	Continúa la ejecución el 2015
	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. ORION TRAMO AV. CIRCUNVALACION - JR. BOREAL JUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL, HUANCAYO.	107001	2,358,709.00	200,000	825,548.15	---	No se inicio por falta de saneamiento fisico.
	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. DANIEL A. CARRION TRAMO JR. ICA - AV. YANAMA - BARRIO CALAS CHICO - HUANCAYO.	98456	1,995,117.14	500,000	---	---	No se inicio por la negativa de la Familia Quique Carrion a ceder su propiedad para el paso de la via.
	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE JR. LOBTO CUADRAS 14 N° 23 DEL SECTOR CD 3 - CAMAS CHICO, HUANCAYO.	175861	2,108,644.35	500,000	731,012.22	---	No se ejecuto por negativa de los vecinos al cobramiento de la obra.
	FORTALECIMIENTO DEL AREA DE SERENAZGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO	124535	6,796,502.00	100,000	---	---	El proyecto se reformulo con cambio de tecnologia de metalambria a fibra optica. Generó la creacion de un nuevo PIP.
	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE NIÑOS No. 332 - SAN CARLOS, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	209406	1,152,056.95	100,000	---	---	No se inicio porque el monto asignado no alcanza.
TOTAL				14,081,070		1,647,257	

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO

GERENCIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTOS EJECUTADOS - AÑO 2014 EN CUMPLIMIENTO A PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Gracias....