PIA, Modif. Presup., PIM, Ejec. Devengado mensual y Saldos por Tipo Act./ Act. Inv./ Obra, Prod/Proy y Meta

Tp Ac/Al/O	Meta A	Presupuesto Institucional de Apertura	Modificaciones Presupuestarias	Presupuesto Institucional Modificado	Ejecución Devengado UE											Saldo Presupuestal	% Ejec. PIM	% Ejec. PIA
					01 ENERO	02 FEBRERO	03 MARZO	04 ABRIL	05 MAYO	06 JUNIO	07 JULIO	09 SETIEMBRE	12 DICIEMBRE	T O T A L				
4	OBRAS	13,204,132	36,075,933	49,280,065	1,373,163.34	3,340,037.48	3,477,734.22	4,631,406.61	5,009,250.18	4,557,739.59	416,510.85			22,805,842.27	26,474,222.73	46.28	172.72
0008	"MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. ANTUNEZ D	300,000	250,000	550,000			3,775.06	100,442.37	90,184.65	52,255.99				246,658.07	303,341.93	44.85	82.22	
0009	"MEJORAMIENTO DE CANALIZACION DEL RIO FLORIDO TRAMO: JR. GUIDO - AV	600,000	291,000	891,000	31,685.61	204,377.67	145,860.47	51,679.14	54,328.95	51,926.88				539,858.72	351,141.28	60.59	89.98	
0021	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JRS. ANCASH (CDRAS 14-15),	176,250	-176,250													0.00	0.00	
0022	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB S	240,000	-240,000													0.00	0.00	
0023	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CIRO ALEGRIA TRAMO JIRON	251,250	-251,250													0.00	0.00	
0024	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. AURAY, TRAMO: AV. PANAI	504,000	-504,000													0.00	0.00	
0025	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HUSARES DE JUNIN TRAMO F	255,000	-255,000													0.00	0.00	
0026	"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA - AV. 9 DE DI	412,500	-412,500													0.00	0.00	
0027	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. ORION TRAMO AV. CIRCUN	345,000	-345,000													0.00	0.00	
0028	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CISNEROS TRAMO: AV. JOSE	246,209	-246,209													0.00	0.00	
0029	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. SAN MARTIN TRAMO: JR. ANC	467,738	-467,738													0.00	0.00	
0030	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL PASAJE LIBERTAD CUADRAS 2 A	424,438	-424,438													0.00	0.00	
0031	"REHABILITACION DEL CAMINO VECINAL PRINCIPAL QUICHUAY - INGENIO - HUA	485,000	522,398	987,398	21,811.35	69,927.34	60,860.64	113,481.48	104,057.93	78,514.64				448,653.38	538,744.62	45.44	96.48	
0032	"MEJORAMIENTO DEL JIRON CALLAO CUADRAS 1, 2, 3 Y JIRON LOS GLADIOLO	539,529	-539,529													0.00	0.00	
0033	"MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES CUCARDA, CANTUTA, LOS CLAVELES, L	322,500	-322,500													0.00	0.00	
0034	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. RANCAS CUADRA 1 Y2 PROLO	260,028	-260,028													0.00	0.00	
0035	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON FENIX EN LA COOPERATIV	345,000	-345,000													0.00	0.00	
0036	"MEJORAMIENTOS DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. LINOLEO DEL BARRIO LIBER	160,043	-160,043													0.00	0.00	
0037	"MEJORAMIENTO VIAL DEL PSJE LOS ALAMOS TRAMO JR. HUSARES DE JUNIN	105,000	-105,000													0.00	0.00	
0083	"CONSTRUCCION DE CENTROS EDUCATIVOS"	786,438	-506,199	280,239											280,239.00	0.00	0.00	
0084	"MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO"	5,998,209	-5,195,139	803,070											803,070.00	0.00	0.00	
0116	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JRS. ANCASH (CDRAS 14-15),		176,250	176,250						18,752.40				18,752.40	157,497.60	10.64	0.00	
0117	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS VIAS LOCALES DE LOS SUB S		437,645	437,645				6,695.99	98,581.78	92,911.52				198,189.29	239,455.71	45.29	0.00	
0118	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. CIRO ALEGRIA TRAMO JIRON		251,250	251,250						36,027.82				36,027.82	215,222.18	14.34	0.00	
0119	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. AURAY, TRAMO: AV. PANAI		504,000	504,000					19,976.60	138,286.26				158,262.86	345,737.14	31.40	0.00	
0120	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. HUSARES DE JUNIN TRAMO F		255,000	255,000											255,000.00	0.00	0.00	
0121	"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. TUPAC AMARU TRAMO RIO CHILCA - AV. 9 DE DI		412,500	412,500					11,879.87	105,153.77				117,033.64	295,466.36	28.37	0.00	
0122	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. ORION TRAMO AV. CIRCUN		345,000	345,000											345,000.00	0.00	0.00	
0124	"MEJORAMIENTO VIAL EN EL JR. SAN MARTIN TRAMO: JR. ANGARAES - AV. YAI		467,738	467,738					29,276.15	114,210.94				143,487.09	324,250.91	30.68	0.00	
0125	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL PASAJE LIBERTAD CUADRAS 2 A		274,438	274,438											274,438.00	0.00	0.00	
0127	"MEJORAMIENTO VIAL DE LAS CALLES CUCARDA, CANTUTA, LOS CLAVELES, L		322,500	322,500						4,357.66				4,357.66	318,142.34	1.35	0.00	
0128	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. RANCAS CUADRA 1 Y2 PROLO		398,617	398,617					73,374.17	60,086.65				133,460.82	265,156.18	33.48	0.00	
0129	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JIRON FENIX EN LA COOPERATIV		771,397	771,397	20,419.73	78,947.82	72,191.01	65,011.27	104,716.48	72,620.45				413,906.76	357,490.24	53.66	0.00	
0130	"MEJORAMIENTOS DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. LINOLEO DEL BARRIO LIBER		200,043	200,043											200,043.00	0.00	0.00	
0131	"MEJORAMIENTO VIAL DEL PSJE. LOS ALAMOS TRAMO: JR. HUSARES DE JUNI		105,000	105,000											105,000.00	0.00	0.00	
0132	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS"		382,779	382,779	31,007.87	83,793.09	87,310.32	10,588.39						212,699.67	170,079.33	55.57	0.00	
0133	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS PASAJES LAS DALIAS, JASMI		145,819	145,819	21,461.57	58,099.97	48,437.51	4,405.39	447.42					132,851.86	12,967.14	91.11	0.00	
0134	"MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. LAS PALMAS TRAMO AV. LOS INCAS - JR. LOS A		28,587	28,587	9,670.88		400.00							10,070.88	18,516.12	35.23	0.00	
0135	"RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL IGLESIA CAT		564,612	564,612	134,194.19	88,434.84	16,904.62	46,815.23	72,945.51	14,083.71				373,378.10	191,233.90	66.13	0.00	
0136	"MEJORAMIENTO VIAL"		1,440,704	1,440,704		99,678.02	117,125.95	272,255.09	193,224.76	220,660.55				902,944.37	537,759.63	62.67	0.00	
0137	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. N		3,500,586	3,500,586	162,216.17	548,171.59	515,300.26	560,250.65	482,514.91	259,555.20				2,528,008.78	972,577.22	72.22	0.00	
0138	"MEJORAMIENTO VIAL DEL PASAJE VENUS, JIRON LAS GALAXIAS, CALLE ASTR		318,210	318,210	4,505.36	108,937.76	48,010.13	119,650.81	2,386.07					283,490.13	34,719.87	89.09	0.00	
0139	"MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD CIUDADANA"		2,478,082	2,478,082	224,441.16		1,148,240.77	276,141.01	404,864.52					2,053,687.46	424,394.54	82.87	0.00	
0140	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL PSJE. SAN JOSE, PSJE SAN LUIS,		702,617	702,617		78,792.00	2,069.29	45,501.52	100,774.58	96,580.19	16,000.00			339,717.58	362,899.42	48.35	0.00	
0141	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS"		1,896,376	1,896,376		146,152.85	249,608.44	123,014.22	143,340.57	160,331.28	1,250.00			823,697.36	1,072,680.64	43.44	0.00	
0142	"MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA SUCRE, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYC		465,099	465,099	61,653.36	158,963.76	98,644.82	2,080.25						321,362.19	143,736.81	69.10	0.00	
0143	"MEJORAMIENTO DEL JR. LOS DIAMANTES, PSJE. LAS PERLAS, PSJE. LOS ARR		1,133,597	1,133,597	24,824.65	47,397.57	11,467.58	2,467.25	3,587.65					89,744.70	1,043,852.30	7.92	0.00	
0144	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONA		248,517	248,517	13,350.03	103,832.65	62,798.38	46,201.83	7,619.43					233,802.32	14,714.68	94.08	0.00	
0145	"MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS DE LAS CALLES MIGUEL GRAU, 13 DE DIC		1,125,263	1,125,263	21,606.80	46,275.93	67,472.86	137,256.96	205,524.68	149,547.20				627,684.45	497,578.55	55.78	0.00	
0146	"CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LAS CALLES JUPI		462,629	462,629	32,426.00	84,965.95	2,821.00	78,829.00		57,236.31				256,278.26	206,350.74	55.40	0.00	
0147	"ALCANTARILLADO PLUVIAL"		382,838	382,838	16,377.52	60,491.97	48,410.12							125,279.61	257,558.39	32.72	0.00	
0148	"CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LOS DIAM		138,576	138,576											138,576.00	0.00	0.00	
0149	"CREACION DEL PARQUE EN LA URBANIZACION LA MERCED DEL SECTOR CA-1		25,014	25,014	7,751.06	10,205.00	399.00							18,355.06	6,658.94	73.38	0.00	
0150	"CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA ASOCIACION DE VIVIENDA		91,495	91,495	17,114.37	31,157.90	11,611.15							59,883.42	31,611.58	65.45	0.00	
0151	"CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA ASOCIACION PROVIVIENDA		575,369	575,369	25,106.42	99,736.76	54,153.71	78,215.39	123,923.16	136,784.59				517,920.03	57,438.97	90.02	0.00	
0152	"CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA LOTIZACION NAVARRO DE		253,765	253,765	20,137.03	126,686.31	97,177.54	7,724.29						251,725.17	2,039.83	99.20	0.00	
0153	"CREACION, MEJORAMIENTO DEL ORNATO CON PORTADAS Y PILETA EN LA ZO		139,828	139,828	12,302.45	26,439.24	3,614.20	34,218.93	25,008.23					101,583.05	38,244.95	72.65	0.00	
0154	"CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION ACTIVA EN EL PARAJE TUCUP HUA		804,707	804,707	35,601.54	139,926.95	134,523.92	115,148.05	95,796.70	160,777.79	1,000.00			682,774.95	121,932.05	84.85	0.00	
0155	"CREACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO SHULLCAS, ENTRE EL PASAJE CRISTO		5,274,031	5,274,031		455,269.00		197,523.39	1,368,052.29	1,411,121.86	376,355.69			3,808,322.23	1,465,708.77	72.21	0.00	
0163	"CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL PSJE SAN JOSE		539,052	539,052		59,133.55	190,415.12	92,368.77	3,003.22	2,036.03				346,956.69	192,095.31	64.36	0.00	
0164	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA PLAZA DE		2,251,555	2,251,555	415,683.19	241,671.30	98,840.45	100,618.34		77,259.26				934,072.54	1,317,482.46	41.49	0.00	
0165	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL COMPLEJO DEPORTIVO Y RECREATIVO F		10,000	10,000	7,815.03									7,815.03	2,184.97	78.15	0.00	
0166	"INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. LAS GA		14,000	14,000				4,205.51						4,205.51	9,794.49	30.04	0.00	
0167	"MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE LA CALLE REAL, TRAMO: CUADRA 1 A LA CU		3,795,325	3,795,325						331,238.15				331,238.15	3,464,086.85	8.73	0.00	
0168	"MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL"		1,068,330	1,068,330		82,550.69		56,362.03	84,626.70	138,798.90				362,338.32	705,991.68	33.92	0.00	
0175	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA DE LA I.E. S		3,818,336	3,818,336				1,781,687.40	843,429.93	47,514.50				2,672,631.83	1,145,704.17	69.99	0.00	
0176	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL PASAJE LA KANTUTA, PASAJE BO		303,628	303,628			73,803.77	51,439.62	57,264.39	93,765.60				276,273.38	27,354.62	90.99	0.00	
0177	"MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL PASAJE 1 DE MAYO CUADRA 3, B		150,000	150,000			5,486.11	49,127.04	63,202.60	13,562.88	18,305.16			149,683.79	316.21	99.79	0.00	
0184	"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA GERENCIA DE OBRAS F		79,142	79,142											79,142.00	0.00	0.00	
0199	"AMPLIACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN EL PROCESO DE DISPO		2,000,000	2,000,000					400.00	10,959.24				11,359.24	1,988,640.76	0.57	0.00	
0204	"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO"		150,000	150,000					55,361.88	54,585.36	3,600.00			113,547.24	36,452.76	75.70	0.00	
0206	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. 3002		2,487,247	2,487,247						88,626.05				88,626.05	2,398,620.95	3.56	0.00	
0207	"CONSTRUCCION DE DRENAJES PLUVIALES"		407,893	407,893					44,369.21	79,380.03				123,749.24	284,143.76	30.34	0.00	
0208	"MEJORAMIENTO VIAL LOCAL"		371,250	371,250					41,205.19	84,511.45				125,716.64	245,533.36	33.86	0.00	
0211	"CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL"		79,187	79,187											79,187.00	0.00	0.00	
0212	"CONSTRUCCION DE AREA RECREACIONAL"		299,379	299,379						43,718.48				43,718.48	255,660.52	14.60	0.00	
0213	"MEJORAMIENTO Y ACABADO DE INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL"		396,438	396,438											396,438.00	0.00	0.00	
0227	"INSTALACION DE DESAGUE PLUVIAL EN JR. SAN PEDRO TRAMO: AV. MARTIRE		47,126	47,126											47,126.00	0.00	0.00	